

ЮГ 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2023. годину

ГРАМСКА СТРУКТУРА

л: 22

тик: 80316 - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Процент извршења у односу на текући буџет
	01015001	Изградња система за наводњавање пољопривредног земљишта општине Гроцка	17.000	17.000		
	05015002	Термална рехабилитација јавних зграда - унапређење енергетске ефикасности у граду Београду	350.245.000	350.245.000	17.461.071	4,99
	05015003	Термална рехабилитација јавних зграда - ИПА 2020	520.000	520.000	84.349	16,22
	06020001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	11.117.000	11.717.000	8.609.743	73,48
	07010002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	42.543.900	42.543.900	28.140.257	66,14
	07015002	Реконструкција трамвајске окретнице "Пристаниште" са прелазом преко Булевара војводе Бојовића, са припадајућом инфраструктуром	29.000	29.000		
	07015004	Реконструкција Рузвелтове улице	1.242.208	1.242.208	1.232.208	99,19
	07015005	Реконструкција Булевар ослобођења са уређењем Трга Славија	1.643.392	1.643.392	1.635.392	99,51
	07015009	Реконструкција улица Краљице Марије, 27. марта, Џорџа Вашингтона и Цара Душана	44.223.156	44.223.156	44.222.495	100,00
	07015017	Реконструкција Трга Николе Пашића	124.480.000	124.480.000	123.514.010	99,22
	07015018	Уређење и поплочавање отворених јавних простора	27.904.490	27.904.490	16.061.866	57,56
	07015019	Реконструкција Главне улице у Земуну	557.164.532	557.164.532	534.335.522	95,90
	07015021	Реконструкција Кеј Ослобођења	5.894.640	5.894.640	5.543.563	94,04
	07015022	Реконструкција Београдске улице и Старине Новака	12.000	12.000		
	07015023	Реконструкција улице Тадеуша Кошћушка и Париске улице	1.008.200	1.008.200	1.006.200	99,80
	07015027	Реконструкција улица у ужем центру Земуне (Прерадовића, Косовска, Петра Зрињског, Београдска, Давидовића, Др Петра Марковића)	5.390.560	5.390.560		
	07015034	Реконструкција улице Страхињића Бана	12.000	12.000		
	07015035	Реконструкција Палмотићеве улице	12.000	12.000		
	07015037	Реконструкција улице Краљевића Марка	29.000	29.000		
	11015018	Изградња стамбеног комплекса социјалног становања у насељу Овча	83.547.241	83.347.241	58.795.287	70,54
	11015037	Изградња објекта Ц1, западно од Др Ивана Рибара	10.000	10.000		
	11020005	Уређивање, одржавање и коришћење пијача	47.112.377	47.112.377	18.232.575	38,70
	11025037	Линијски парк у Београду	632.339.500	632.339.500	25.973.502	4,11

програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Процент извршења у односу на текући буџет
	11025041	Реконструкција и доградња Каленић пијаце	1.177.919.500	1.177.919.500	4.506.471	0,38
	11025042	Комплекс зелене пијаце Обреновац	444.514.543	444.514.543	284.804.853	64,07
	11025043	Израда истражно-експлоатационих бунара	27.970.620	27.970.620	27.970.620	100,00
	11025044	Изградња градске пијаце у Лазаревцу	172.522.000	172.522.000	151.487.265	87,81
	11025046	Рехабилитација 8 Рени бунара и систем за мониторинг	24.000	24.000		
	11027001	Еуполис	29.087.011	29.087.011		
	12010001	Функционисање локалних установа културе	9.990.200	10.190.200	472.290	4,63
	12015013	Реконструкција објекта у Улици Ресавска број 406 и пренамена у Музеј града Београда	1.023.273.000	1.022.673.000	1.020.121.400	99,75
	12015021	Реконструкција, санација и адаптација објекта позоришта "Бошко Буха"	7.611.600	7.611.600	6.044.778	79,42
	12015031	Реконструкција, санација и адаптација дела објекта у улици Савска 9	31.417.000	31.417.000	18.243.919	58,07
	12015032	Реконструкција позоришта "Дадов"	22.422.000	22.422.000	20.102.159	89,65
	12015033	Реконструкција објекта "Легат Моме Капора"	24.000	24.000		
	12015036	Споменик Бранку Пешићу-партерно решење	24.000	24.000		
	13010004	Функционисање локалних спортских установа	44.354.000	44.354.000	24.788.535	55,89
	13015001	Адаптација и санација објекта у комплексу СРПЦ "25. мај-Милан Гале Мушкатировић"	24.000	24.000		
	13015002	Изградња спортског комплекса на Врачару	12.000	12.000		
	18015006	Изградња објекта здравствене станице Угриновци, Дом здравља Земун	472.000	472.000	471.043	99,80
	20020002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	253.000	253.000		
	20025051	Изградња објекта КДУ и Централне кухиње у Овчи	232.819.000	232.819.000	191.067.669	82,07
	20025052	Реконструкција вртића Славиј и ЦК Маја	60.015.000	60.015.000		
	20025053	Изградња КДУ на Врачару	27.000	27.000		
	20030001	Реализација делатности основног образовања	3.429.164	3.429.164	2.005.644	58,49
	20035061	Реконструкција и доградња објекта ОШ "Светислав Голубовић Митраљета" у Батајници, Земун	358.233.224	358.233.224	288.848.735	80,63
	20035062	Доградња физкултурне сале и реконструкција ОШ Стеван Сремац, Добановци	110.987.440	110.987.440	91.269.195	82,23
	20035063	Изградња физкултурне сале у комплексу ОШ "Карађорђе", Вука Караџића, Чукарица	12.405.632	12.405.632	12.405.631	100,00
	20035084	Реконструкција, адаптација и санација ОШ "Ослободиоци Београда"	26.000	26.000		
	20045052	Реконструкција и доградња IX гимназије	529.765.743	529.765.743	528.506.808	99,76

програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Процент извршења у односу на текући буџет
	20045059	Реконструкција, санација и адаптација Трговачке школе у Београду	26.000	26.000		
	20045061	Реконструкција, адаптација и санација објекта Спортске гимназије	14.000	14.000		
УКУПНО:			6.236.159.873	6.236.159.873	3.557.965.056	

м: 0101 - Програм 05 - Пољопривреда и рурални развој

: 01 - Пољопривреда и рурални развој

орно лице: Саво Павичић

рограма:

ма, израда и доношење годишњег програма заштите, уређења и коришћење пољопривредног земљишта на територији града Београда и ње и реализација Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда

: оизводње и стабилност дохотка произвођача

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна ер. у 2023.	Остварена ер. у 2023.
број новорегистрованих пољопривредних газдинстава на годишњем нивоу		Комад	2022	50	60	60
ерификације: Извештај жење одступања од циљне вредности: ступања.						
број корисника мера усвојене пољопривредне политике / 100000 становника		Комад	2022	40	42	42
ерификације: Извештај жење одступања од циљне вредности:						

т: 01015001 - Изградња система за наводњавање пољопривредног земљишта општине Гроцка

грајања: 2021 - 2024

рно лице: Лука Јовановић

ојекта:

г подразумева изградњу система за наводњавање пољопривредног земљишта и започет је 2010. године израдом студије оправданости. Радови је у две фазе. Прва фаза је завршена. На крају извођења радова друге фазе, извођач је покренуо судски спор против инвеститора, који завршен.

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

и радова је тужио Град Београд-Секретаријат за инвестиције. Уговор је раскинут по сили закона. У току је судски поступак. Позиција је отвор момента окончања спора.

ење услуге вештачења

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Извршена услуга вештачења</p> <p>ар:</p> <p>верификације: Уговор са вршиоцем услуге ожење одступања од циљне вредности:</p> <p>и радова је тужио Град Београд-Секретаријат за инвестиције.</p> <p>е раскинут по сили закона. У току је судски поступак. Позиција је а до момента окончања спора.</p>	Комад	2022	0	0	0

м: 0501 - Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

: 05 - Енергетика, минералне сировине и рударство

рно лице: В.Д. Секретар Душан Ракић

рограма:

ограма

:

ње потрошње енергије

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>купна потрошња примарне енергије у јавним зградама (тен1)</p> <p>р:</p> <p>ерификације: План енергетске ефикасности града Београда</p> <p>жење одступања од циљне вредности:</p> <p>ње је мање од 5% и технички је прихватљиво као циљна вредност</p> <p>цењена вредност усвојена према условима које налаже</p> <p>ационални акциони план. Због недостатка средстава није израђен</p> <p>града Београда за период 2024-2026. године. Није могуће утврдити</p> <p>у вредност, остаје циљна вредност у 2023. години.</p>	Тона	2022	47.911	50.218	50.218
<p>купна потрошња примарне енергије у јавним зградама на 1000 становника (тен)</p> <p>р:</p> <p>ерификације: План енергетске ефикасности града Београда</p> <p>жење одступања од циљне вредности:</p> <p>ње је мање од 5% и технички је прихватљиво као циљна вредност</p> <p>цењена вредност усвојена према условима које налаже НАПП</p> <p>лни акциони план). Због недостатка средстава није израђен план</p> <p>Београда за период 2024-2026. године. Није могуће утврдити</p> <p>у вредност, остаје циљна вредност у 2023. години.</p>	Тона	2022	29	30	30
<p>купна потрошња примарне енергије у јавним зградама по 1000м2 површине јавних</p> <p>р:</p> <p>ерификације: План енергетске ефикасности града Београда</p> <p>жење одступања од циљне вредности:</p> <p>ње је мање од 5% и технички је прихватљиво као циљна вредност</p> <p>цењена вредност усвојена према условима које налаже НАПП</p> <p>лни акциони план. Због недостатка средстава није израђен план</p> <p>Београда за период 2024-2026. године. Није могуће утврдити</p> <p>у вредност, остаје циљна вредност у 2023. години.</p>	Тона	2022	67	76	76

иција едукација "Подизање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије"

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у	Остварена вр. у
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------	-----------------

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Укупан број ученика мушког пола који су пратили предавања	број	2022	0	0	0	0
<p>опис:</p> <p>индикатор у току ребаланса буџета који се одређује на основу одговорног буџетирања.</p> <p>верификација: Секретаријат за енергетику</p> <p>количина одступања од циљне вредности:</p> <p>у реализацији едукације у 2023. године.</p>						
Укупан број ученика женског пола који су пратили предавања	број	2022	0	0	0	0
<p>опис:</p> <p>индикатор у току ребаланса буџета који се одређује на основу одговорног буџетирања.</p> <p>верификација: Секретаријат за енергетику</p> <p>количина одступања од циљне вредности:</p> <p>у реализацији едукације у 2023. године.</p>						

ИТ: 05015002 - Термална рехабилитација јавних зграда - унапређење енергетске ефикасности у граду Београду

Година: 2021 - 2025

Одговорно лице: Лука Јовановић

Објект:

Објект: Подразумева активности на термалној рехабилитацији 4 објекта на територији града Београда и то: Студентске поликлинике, Студентског завода за хитну медицинску помоћ и Библиотеке града Београда.

Опис спровођења пројекта у години извештавања:

Децембра 2007. године, Република Србија је усвојила Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи Европским институцијама претприступне помоћи (ИПА) ("Службени гласник РС – Међународни уговори" број 124/07), који регулише основне програмирање и имплементацију инструментације претприступне помоћи у односу на Републику Србију. На основу Оквирног споразума, Република Србија је финансијски подржала пројекат «Пројекат Препаративне помоћи у процесу придруживања ЕУ и унапређења ефикасности и енергетске ефикасности у оквиру наведеног пројекта, препозната су четири јавна објекта у граду Београду за унапређење енергетске ефикасности и заштите животне средине, објекат Студентске поликлинике, објекат Студентског стационара и Градски завод за хитну медицинску службу за које је израђена документација у току. Закључком Владе којом се усваја текст Финансијског споразума између Републике Србије, коју представља Влада Републике Србије и Европске комисије, у име Европске уније у вези са подршком сектору заштите животне средине која је обезбеђена у оквиру ИПА програма за 2018. годину, број Закључка 48-2747/2019-2, од 21.03.2019, дефинисано је да Активност која је обухвата јачање капацитета у енергетској ефикасности и рехабилитацију 4 зграде у Београду у случају ЕУ доприноси не произрукује утицај на буџет Републике Србије с тим да целокупно финансијско управљање и сва плаћања врши ЕБРД. Суфинансирање ове активности у износу од 5.000.000,00 евра требало је обезбеђено из буџета града кроз кредит са Европском банком за обнову и развој и 10.000.000,00 евра из ИПА Фонда. Обавеза града је

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>добрете за изградњу/грађевинска дозвола</p> <p>ар:</p> <p>о је решење које је планирано било за 2023. годину.</p> <p>ерификације: решење</p> <p>ожење одступања од циљне вредности:</p>	КОМ	2022	2	1	1

м: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

: 06 - Опште јавне услуге

рно лице:

рограма:

мом 15 обезбеђују се услови за редовно функционисање локалне самоуправе, сервисирање јавног дуга, рад Градског правобранилаштва, ман, инспекцијски послови, текућа буџетска резерва, стална буџетска резерва, управљање у ванредним ситуацијама, модернизација за...

ожење спровођења програма у години извештавања:

л 15 је програм административног типа за који није потребно утврђивати циљеве и задатке у складу са Упутством за израду програмског Министарства финансија - ажурирано у јулу 2021. године.

мска активност: 06020001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина

рно лице: Лука Петровић

ограмске активности:

стративна подршка пројектима ради обезбеђивања услова за инвестициону фазу. На програмској активности су планирана средства за е трошкова комуналних кућа, за евентуалне трошкове услуга вештачења, за студија изводљивости, урбанистичке пројекте, техничке и геотехничке документације.

ожење спровођења програмске активности у години извештавања:

а су предвиђена за плаћање трошкова струје и воде за објекте до њихове примопредаје, за плаћање преко ЦЕОП-а, за геодетска снимања и, за израду студије изводљивости и оправданости за изградњу стамбеног комплекса за потребе Градске управе, као и за израду техничке тације исти комплекс и за седму фазу за станове у Улици др Ивана Рибара

ивање пројектно-техничке документације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Број израђених пројектно-техничких документација</p> <p>ар:</p> <p>верификације: окончана ситуација</p> <p>ожење одступања од циљне вредности:</p> <p>а су предвиђена за плаћање трошкова струје и воде за објекте до</p> <p>примопредаје, за плаћање преко ЦЕОП-а, за геодетска снимања</p> <p>и, за израду студије изводљивости и оправданости за изградњу</p> <p>иог комплекса за потребе Градске управе, као и за израду техничке</p> <p>татације исти комплекс и за седму фазу за станове у Улици др Ивана</p>	Комада	2022	2	0	0

м: 0701 - Програм 07-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

р: 07 - Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

рно лице: Никола Татовић, секретар

рограма:

и подраумева изградњу и реконструкцију путне мреже, што ће имати ефекат на побољшање квалитета путне мреже и повећање безбедности у

јају

ност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>ужина укупно изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у</p> <p>р:</p> <p>ење саобраћаја у граду и побољшање квалитета живота становника</p> <p>рификације: ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда</p> <p>жење одступања од циљне вредности:</p> <p>а градске мреже путева условљава њихово повезивање са</p> <p>лним путевима и неопходно повезивање са другим градским путевима.</p> <p>вело до повећања броја километара новоизграђених саобраћајница</p> <p>ЈП Путеви Београда су асфалтирали 128,7 км саобраћајница,</p> <p>и 6 км.</p>	Километар	2022	5.958	6	21

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна ер. у 2023.	Остварена ер. у 2023.
<p>Просечне густине мреже улица и локалних путева (однос површине града/општине рађене саобраћајне мреже)</p> <p>ар:</p> <p>тина мреже изграђених путева и улица омогућује бољу повезаност, већи број начина повезивања насеља на територији града и ује квалитет живота и рада становника</p> <p>ерификације: ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда</p> <p>ожење одступања од циљне вредности:</p> <p>е планирана динамика</p>	километар	2022	55	55	55

не безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна ер. у 2023.	Остварена ер. у 2023.
<p>број саобраћајних незгода / инцидената</p> <p>ар:</p> <p>и показатељ стања безбедности саобраћаја</p> <p>ерификације: МУП Републике Србије</p> <p>ожење одступања од циљне вредности:</p> <p>иош увек нису доступни, Извештај од МУП-а очекујемо у априлу.</p>	Комад	2022	14.729	16.500	0
<p>Број смртних исхода</p> <p>ар:</p> <p>и показатељ стања безбедности саобраћаја</p> <p>ерификације: МУП Републике Србије</p> <p>ожење одступања од циљне вредности:</p> <p>иош увек нису доступни, Извештај од МУП-а очекујемо у априлу.</p>	Комад	2022	94	93	0
<p>број повређених људи</p> <p>ар:</p> <p>и показатељ стања безбедности саобраћаја</p> <p>ерификације: МУП Републике Србије</p> <p>ожење одступања од циљне вредности:</p> <p>иош увек нису доступни, Извештај од МУП-а очекујемо у априлу.</p>	Комад	2022	5.564	4.490	0

ње одрживости и доступности транспорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна ер. у 2023.	Остварена ер. у 2023.
<p>Удео улагања у инфраструктуру намењену пешацима у односу на сва улагања у инфраструктуру:</p> <p>Удео улагања у инфраструктуру намењену пешацима у односу на сва улагања у инфраструктуру у односу на сва улагања у саобраћајну инфраструктуру у односу на сва улагања у саобраћајну инфраструктуру:</p> <p>Удео улагања у бициклистичку инфраструктуру у односу на сва улагања у саобраћајну инфраструктуру у односу на сва улагања у саобраћајну инфраструктуру:</p>	Процент	2022	6	7	7
<p>Удео улагања у бициклистичку инфраструктуру у односу на сва улагања у саобраћајну инфраструктуру у односу на сва улагања у саобраћајну инфраструктуру:</p>	Процент	2022	1	1	1

мска активност: 07010002 - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

рно лице: Драган Милошевић

ограмске активности:

стративна подршка пројектима путне инфраструктуре ради обезбеђивања услова за инвестициону фазу

ожење спровођења програмске активности у години извештавања:

за су планирана за израду техничке документације и техничку контролу документације за сл. локације: Стрхињића Бана, Љева Улица, Вуков споменик, Кијевска, Максима Горког, реконструкција трамвајске окретнице „Пристианиште“, реконструкција краља Александра од Цветкове пијаце до окретнице Устаничка, 15 улица у Земуну.

ни су Уговори за израду техничке документације и техничку контролу за Палмотићеву улицу, Страхињића Бана, трамвајску окретницу ништ», реконструкција Булевар краља Александра од Цветкове пијаце до окретнице Устаничка, 15 улица у Земуну.

те локације у току је припрема документације за расписивање ЈН.

ање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна ер. у	Остварена ер. у
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------	-----------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Главног грађевинског пројекта реконструкције изражено у процентима	Процент	2022	0	10	7
кације: Реализација уговора за израду пројекта одступања од циљне вредности:					

15001 - Извођење радова на уређењу саобраћајнице Булевар краља Александра од Цветкове пијаце до окретнице Устаничка, са инфраструктуром

а: 2021 - 2026

ице: Драган Милошевић

и:

а трамвајске пруге и контактне мреже, коловоза, тротоара и инфраструктуре

а спровођења пројекта у години извештавања:

рађене су припреме за расписивање ЈН, чије објављивање се очекује у 2022. години, као и почетак реконструкције улице

алитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
реализације санираних и/или реконструисаних улица изражено у	Процент	2022	0	0	0
кације: Извештај надзора одступања од циљне вредности: нирана за покретање ЈН.					

15002 - Реконструкција трамвајске окретнице "Пристаниште" са прелазом преко Булеvara војводе Бојовића, са припадајућом

ром

а: 2021 - 2026

ице: Драган Милошевић

и:

а трамвајске пруге и контактне мреже, коловоза, тротоара и инфраструктуре

а спровођења пројекта у години извештавања:

а пројектне документације. Реконструкција је планирана за следећу годину

алитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Степен реализације санираних и/или реконструисаних улица изражено у</p> <p>има</p> <p>вр:</p> <p>ерификације: Извештај надзора</p> <p>ежење одступања од циљне вредности:</p>	Процент	2022	0	0	0

ат: 07015004 - Реконструкција Рузвелтове улице

трајања: 2021 - 2023

рно лице: Драган Милошевић
ројекта:

рукција трамвајске пруге и контактне мреже, коловоза, тротоара и инфраструктуре. Дужина деонице износи 1.650 м
рукција улице је завршена у децембру 2017. године. Гарантни период траје 2 године. Гарантни период врши се исплата
е ситуације.

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

рукција улице је завршена 05.12.2017. године, на основу Потврде о преузимању радова. Планирана средства су за плаћање техничког прегледа.

ање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача,,

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Израда Главног грађевинског пројекта реконструкције 1.650м изражено у</p> <p>има</p> <p>вр:</p> <p>ерификације: Извештај</p> <p>ежење одступања од циљне вредности:</p> <p>укција улице је завршена 05.12.2017. године, на основу Потврде о ању радова. Планирана средства су за плаћање техничког прегледа.</p>	Процент	2022	0	0	0

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Степен реализације санираних и/или реконструисаних улица изражено у %:		Километар	2022	0	0	0
Верификације: Извештај ожење одступања од циљне вредности:						

ат: 07015005 - Реконструкција Булевар ослобођења са уређењем Трга Славија

трајања: 2021 - 2023

орно лице: Драган Милошевић

ројекта:

ројекција трамвајске пруге и контактне мреже, коловоза, тротоара и инфраструктуре у Булевару Ослобођења, од Славије до Ветеринарског
ста, са уређењем Трга Славија. Дужина деонице Булевар Ослобођења од Ветеринарског факултета до Славије износи 947м, а површина Трга
износи 15.231м2. Реконструкција улице је завршена у децембру 2017. године. Гарантни
је 2 године. Након истека гарантног периода врши се исплата окончане ситуације.

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

ројекција улице је завршена 05.12.2017. године, на основу Потврде о преузимању радова. Планирана средства су за плаћање техничког прегледа.

ање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Изrada Главног грађевинског пројекта реконструкције изражено у процентима		Процент	2022	0	0	0
Верификације: Реализација Уговора за израду пројеката жење одступања од циљне вредности: ројекција улице је завршена 05.12.2017. године, на основу Потврде о ању радова. Планирана средства су за плаћање техничког прегледа.						

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Степен реализације санираних и/или реконструисаних улица изражено у %</p> <p>Верификације: Реализација Уговора за извођење радова ожење одступања од циљне вредности: Рукција улице је завршена 05.12.2017. године, на основу Потврде о извођењу радова. Планирана средства су за плаћање техничког прегледа.</p>	Километар	2022	0	0	0

ат: 07015007 - Набавка трамваја за ГСП Београд

трајања: 2021 - 2025

орно лице: Драган Милошевић

ројекта:

изација трамвајског саобраћаја. 30 трамваја је испоручено закључно са 2013. годином. Остало је да се изврши део резервних делова и потрошни материјал.

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

за последњег трамваја број 30. извршена је фирми ЦАФ у децембру месецу 2017. За плаћање су остали резервни делови.

ат: 07015009 - Реконструкција улица Краљице Марије, 27. марта, Џорџа Вашингтона и Цара Душана

трајања: 2021 - 2023

орно лице: Драган Милошевић

ројекта:

рукција трамвајске пруге и контактне мреже, коловоза, тротоара и инфраструктуре. Дужина деонице износи 3 км

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

рукција улице је завршена. Средства су планирана за враћање задржаног гарантног депозита извођача радова.

ање и модернизација квалитета улице

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна ер. у 2023.	Остварена ер. у 2023.
<p>Степен реализације санираних и/или реконструисаних улица изражено у</p> <p>има</p> <p>ар:</p> <p>ерификације: Реализација Уговора</p> <p>ожење одступања од циљне вредности:</p> <p>рукција улице је завршена. Средства су планирана за враћање</p> <p>ог гарантног депозита извођача радова.</p>	Километар	2022	0	0	0

ит: 07015017 - Реконструкција Трга Николе Пашића

трајања: 2021 - 2028

рно лице: Драган Милошевић

ројекта:

је реконструкција Трга. Прва фаза је израда техничке документације.

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

:

ње безбедности пешака, модернизација

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна ер. у 2023.	Остварена ер. у 2023.
<p>Испуњење рокова израде техничке документације изражено у процентима</p> <p>ар:</p> <p>ерификације: Реализација уговора</p> <p>ожење одступања од циљне вредности:</p> <p>з документација је завршена. Плаћен је аванс за извођење радова</p> <p>Степен изведених радова у %</p> <p>ар:</p> <p>ерификације: Извештај надзора</p> <p>ожење одступања од циљне вредности:</p>	процент	2022	30	50	50
	Процент	2022	0	20	20

ит: 07015018 - Уређење и полпочавање отворених јавних простора

трајања: 2021 - 2026

рно лице: Драган Милошевић

ројекта:

техничке документације и извођење радова на уређењу, полпочавању и опремању отворених јавних градских простора, 25.000м2

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

ика радова је у складу са уговором

ње безбедности пешака, модернизација

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Испуњење рокова израде техничке документације изражено у процентима Верификације: Реализација уговор ожење одступања од циљне вредности: звршење предметног посла износи 420 календарских дана од дана писаног обавештења Наручиоца да отпочне са израдом предметне документације. У уговорени рок не улази време чекања на е услова, евентуалних примедби и сагласности, мишљења, дозвола и са надлежних органа, па из тог разлога тешко је проценити динамику а радова	процент	2022	40	5	3

ит: 07015019 - Реконструкција Главне улице у Земуну

грајања: 2021 - 2024

рно лице: Драган Милошевић

ројекта:

рукција коловоза и тротоара

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

ору бр. ХХВИИИ-04-401.1-93 о изради техничке документације остало је да се плати још 5% од укупне уговорене цене. Педвиђен је износ за ње ЈН за извођење радова.

ање квалитета улица кроз реконструкцију

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Тепен реализације санираних и/или реконструисаних улица изражено у има р: ерификације: Извештај надзора ожење одступања од циљне вредности: укција улице је завршена	Километар	2022	0	70	70

ит: 07015021 - Реконструкција Кеј Ослобођења

грајања: 2021 - 2028

рно лице: Драган Милошевић

ројекта:

е да се изврши реконструкција коловоза и тротоара. Прва фаза је израда техничке документације.

пожење спровођења пројекта у години извештавања:
е реконструкција улице. У 2024. години планирана су средства за враћање задржаног гарантног депозита извођачу радова.

ање квалитета улица кроз реконструкције

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Испуњење рокова израде техничке документације изражено у процентима	процент	2022	0	0	0	
р: ерификације: Реализација Уговора за израду пројеката ежење одступања од циљне вредности: на су средства за враћање задржаног гарантног депозита извођачу						
Степен реализације санираних и/или реконструисаних улица изражено у има	Километар	2022	80	0	0	
р: ерификације: Извештај надзора ежење одступања од циљне вредности: на су средства за враћање задржаног гарантног депозита извођачу						

т: 07015022 - Реконструкција Београдске улице и Старине Новака

трајања: 2021 - 2028

рно лице: Драган Милошевић

ројекта:

е реконструкција коловоза и тротоара. Прва фаза је израда техничке документације.

пожење спровођења пројекта у години извештавања:

ројектовање Београдске улице и Старине Новака продужен је, због израде ПДР. У 2024. години средства су планирана за исплату 5 % вредности
који се задржавају пројектанту за време извођења радова.

ање квалитета улица кроз реконструкцију

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у	Остварена вр. у
-------------------	--	---------------	--------------	----------------	-------------	-----------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Испуњење рокова израде техничке документације изражено у процентима ар: ерификације: Реализација Уговора за израду пројеката ожење одступања од циљне вредности: ројектовање продужен је, због израде ПДР.	процент	2022	0	0	0

ат: 07015023 - Реконструкција улице Тадеуша Кошћушка и Париске улице

трајања: 2021 - 2023

рно лице: Драган Милошевић

ројекта:

рукција коловоза и тротоара

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

на је израда техничке документације. Реконструкција улице је померена (>, <)> а преостала средства су планирана сходно уговору о
свању (задржано 5%).

ање квалитета улица кроз реконстру

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Тепел реализације санираних и/или реконструисаних улица изражено у има р: ерификације: Извештај надзора ожење одступања од циљне вредности: рукција улице је померена, а преостала средства су планирана говору о пројектовању (задржано 5%).	Километар	2022	0	0	0

**ат: 07015027 - Реконструкција улица у ужем центру Земуна (Прерадовићева, Косовска, Петра Зрињског, Београдска, Давидовићева, Др Петра
ића)**

грајања: 2021 - 2026

рно лице: Драган Милошевић

ројекта:

ројектне документације за реконструкцију улица и тротоара

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

е израда техничке документације, након чије израде ће се приступити извођењу радова на реконструкцији улица

зање квалитета улица

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна ер. у 2023.	Остварена ер. у 2023.
Испуњење рокова израде техничке документације изражено у процентима ерификације: Реализација уговора за израду пројекта ежење одступања од циљне вредности: ан је рок за израду пројектне документације	процент	2022	35	30	0
Степен реализације санираних и/или реконструисаних улица изражено у има ерификације: Извештај надзора ежење одступања од циљне вредности: ан је рок за израду пројектне документације	Километар	2022	0	0	0

ат: 07015034 - Реконструкција улице Страхињића Бана

грајања: 2022 - 2028

рно лице: Лука Петровић

ројекта:

рукција коловоза и тротоара

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

за у 2022. и 2023. години су планирана за покретање ЈН

зање квалитета улица

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна ер. у 2023.	Остварена ер. у 2023.
Степен реализације санираних и/или реконструисаних улица изражено у има ерификације: Извештај надзора ежење одступања од циљне вредности: а су планирана за покретање ЈН	Километар	2022	0	0	0

ат: 07015035 - Реконструкција Палмотићеве улице

грајања: 2022 - 2028

рно лице: Лука Петровић

ројекта:
струкција коловоза и тротоара
тожење спровођења пројекта у години извештавања:
ва су планирана за покретање ЈН

а:
зање квалитета улица

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Степен реализације санираних и/или реконструисаних улица изражено у има		Километар	2022	0	0	0

ат: 07015037 - Реконструкција улице Краљевића Марка
трајања: 2023 - 2027
рно лице: Драган Милошевић
ројекта:
струкција улице са припадајућом инфраструктуром
тожење спровођења пројекта у години извештавања:
струкција улице планирана је за другу половину 2024. године

ање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног прекривача

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Степен реализације санираних и/или реконструисаних улица изражено у има		Километар	2022	0	0	0

м: 1101 - Програм 01-Становање, урбанизам и просторно планирање
р: 11 - Урбанизам и просторно планирање
рно лице: В.Д. Секретара Марко Кулић

Програма:

о одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола

:

рни развој у складу са плановима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Процент израђене планске документације вр: ерификације: Урбанистичка планска документација ожење одступања од циљне вредности: /ра доношења планова није у целости спроведена.	процент	2022	8	34	0

ат: 11015018 - Изградња стамбеног комплекса социјалног становања у насељу Овча

трајања: 2021 - 2024

рно лице: Лука Јовановић

ројекта:

ни комплекс у Овчи се састоји од четири фазе. Како је за другу фазу обезбеђења пројектна документација али и донација, најпре се ило изградњи друге фазе која се односи на лица која имају статус избеглица, са могућношћу откупа.
2б и 2ц, финансира Град, као и припремне радове насипања и унутар блоковску инфраструктуру. ЈУП Београд -Комесаријат за избеглице,
ира изградњу објеката 2а и 2д. радови друге фазе су завршени, објекти су усељени. У току је реализација прве фазе, чије финансирање
истом принципу, а као резултат је обезбеђивање додатних стамбених јединица за исту категорију становништва.

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

прве фазе је завршен. За наплату је остала окончана ситуација радове на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода и за радове
зблоковском уређењу. У току је израда коначног обрачуна.

ње планиране дин. реал. 1. фазе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Реализација динамичког плана изражена у процентима</p> <p>ар:</p> <p>је завршен. За наплату су остале окончане ситуације за радове на и ППОВ и на унутарблоковском уређењу. У току је израда коначног а.</p> <p>ерификације: Уговор са извођачем радова</p> <p>ожење одступања од циљне вредности:</p>	Процент	2022	45	100	100

ат: 11015037 - Изградња објекта Ц1, западно од др Ивана Рибара

трајања: 2021 - 2023

рно лице: Лука Јовановић

ројекта:

ом је најпре предвиђено усклађивање техничке документације на основу уговора између КИРС-ЈУП ГРАД, који је донација из фонда европске а Западни Балкан, након чега следи изградња 133 стана, за решавање стамбених потреба избеглица, који су остали без домова услед а током периода 1991-1995 године. Обавезе Града подразумевају инфраструктурно опремање земљишта, израда урбанистичког пројеката, а приводног кабла, док у обавезе ЈУП-с спадају усклађивање техничке документације, техничка контрола техничке документације. Након зоба, следи извођење радова на изградњи 133 стана. Пројектом су планирана средства за прикључење објекта на електроенергетски систем и а сагласности.

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

т је отворен са 10.000,00 динара.

структурни прикључак

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>рој инфраструктурних прикључака</p> <p>р:</p> <p>ерификације: Уговор о прикључењу</p> <p>жење одступања од циљне вредности:</p> <p>орени сви услови за плаћање прикључења.</p>	КОМ	2022	0	2	0

и: 1102 - Програм 02 - Комуналне делатности

11 - Урбанизам и просторно планирање

рно лице: Секретар Рајко Танасијевић

ограма:

живање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота иштва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

Знање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна ер. у 2023.	Остварена ер. у 2023.
Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства Меритор: Извештаји о девијацијама од циљне вредности: одступања	Процент	2022	100	100	100
Процент насељених места обухваћених услугама снабдевања водом за пиће у односу на укупан број насеља Меритор: Извештаји о девијацијама од циљне вредности: одступања	проц	2022	100	100	100
Број неисправних узорака воде у односу на укупан број анализираних узорака хемијских и микробиолошких Меритор: Извештаји о девијацијама од циљне вредности: одступања	Комад	2022	1	4	2

Знање о снабдевању водом за пиће

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна ер. у 2023.	Остварена ер. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна ер. у 2023.	Остварена ер. у 2023.
<p>Специфична потрошња воде (литар/становник/дан)</p> <p>ар:</p> <p>ерификације: Извештај ожење одступања од циљне вредности:</p> <p>а вредност остваране специфичне потрошње у односу на циљану је ца све веће примене савремене беле технике и санитарije, у жтвим који штеде воду и едукативних кампања</p>	Литар/становник/дан	2022	226	230	220
<p>Степен физичких губитака у мрежи (%)</p> <p>ар:</p> <p>ерификације: Извештај ожење одступања од циљне вредности:</p> <p>ступања</p>	Процент	2022	24	23	23
<p>Цена воде по м³</p> <p>ар:</p> <p>у 2023. године цена воде за категорије Домаћинства и Спортско ивни зносила је 59,46 динара(>, <)> а категорија Остали потрошачи 98 ра. м Градоначелника града Београда број 38-9607/22-Г од 27. децембра дине агласност на Одлуку о цени за испоручену воду и одвођење с вода која се вала од 01.02.2023. године. Цена воде од фебруара 2023. године ријама ла: Домаћинства и Спортско рекреативни центри – 66,89 динара, чи – 110,70 динара (приказане цене су са ПДВ-ом).</p> <p>ерификације: Извештај ожење одступања од циљне вредности:</p> <p>ступања</p>	Динар	2022	158	144	178

ве покривености територије комуналном делатношћу одржавања чистоће на површинама јавне намене

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна ер. у 2023.	Остварена ер. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Број м2 површина јавне намене обухваћених операцијом чишћења ар: верификације: Извештај ожење одступања од циљне вредности: 023. године (>, <)> радовима на чишћењу јавних површина обухваћено 1.191 м2. До одступања од циљне вредности дошло је услед висине ишлења и прања јавних површина у 2023. години.	КОМ	2022	17.317.872	17.650.255	17.771.191
Број м2 површина јавне намене обухваћених операцијом прања ар: верификације: Извештај ожење одступања од циљне вредности: 023. године (>, <)> радовима на прању јавних површина обухваћено је 52 м2. Висина одређених средстава за услугу прања јавних прања у 2023. годин довели је до одступања од циљне вредности.	КОМ	2022	15.401.894	16.070.122	15.953.652

ње квалитета одржавања јавних зелених површина

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Број м2 обновљених јавних зелених површина</p> <p>верификације: извештај ожење одступања од циљне вредности: тенило-Београд“ изводило је радове на уређењу и одржавању јавних површина током 2023. године у граници интервенције од 21.565<(> 2 што представља 30% од укупне дате циљне вредности од 71.000</p> <p>који су утицали да се задати циљ за 2023.годину не испуни у</p> <p>сти су:</p> <p>Програма одржавања јавних зелених површина у односу на основни којом су смањена средстава за реализацију радова на 12</p> <p>у оквиру Програма поправки и 7 локација у оквиру Програма ијених поправки.</p> <p>е и завршетак свих пренетих авансаних радова из 2022. године у а чланом 2. ИИИ Анекса уговора ИИИ-01-401.1-1173/21 од 22.год. по Програму поправки оштећених и деградираних јавних површина и санитарних објеката и Непредвиђених поправки за 2022.</p>	КОМ	2022	37.193	71.000	21.565

мска активност: 11020005 - Уређивање, одржавање и коришћење пијаца

рно лице: Лука Петровић

рограмске активности:

стративна подршка пројектима ради обезбеђивања услова за прединвестициону фазу.

ожење спровођења програмске активности у години извештавања:

зна средства на програмској активности се односе на трошкове издавања услова и сагласности јавних предузећа као припремну активност у техничке документације за три пијаце у Београду: Каленић пијаца, Бајлонијева пијаца и пијаца на Бановом брду. У поступку јавне на з израду техничке документације за Каленић пијацу изабран је вршилац услуге. Потписан је уговор и у току је његова реализација. У израда конкурсне документације за ЈН за пројектовање за преостале две пијаце.

ивање пројектно-техничке документације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Број израђених пројектно-техничких документација ар:	Комада	2022	0	0	0
верификације: окончана ситуација ожење одступања од циљне вредности:					

ат: **11025034 - Набавка и уградња јарбола са заставама**

трајања: 2021 - 2025

рно лице: Лука Јовановић

ројекта:

гач пројекта је Република Србија и подразумева изградњу једног јарбола висине 80м. Идејни пројекат и студија изводљивости су обезбеђени нацију, након чега ће се спровести јавна набавка за израду техничке документације и извођење радова.

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

за за реализацију уговора за извођење радова планирана су у 2024. години, док се средства у 2023. години односе на плаћање сагласности, спремно активности.

ње планиране динамике реализације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
реализација динамичког плана изражена у процентима р:	Процент	2022	0	0	0
ција је планирана тек у 2024. години. ерификације: Уговор са извођачем радова жење одступања од циљне вредности:					

т: **11025037 - Линијски парк у Београду**

рајања: 2021 - 2026

рно лице: Драган Милошевић

ројекта:

г подразумева формирање озелењеног линијског потеза дуж подручја железничке пруге на Дорћолу. Предвиђа се обнова девастираних објеката од г значаја, оживљавање и креирање различитих типова јавног простора намењених разним активностима и манифестацијама, постављање зних пунктова, повезивање локације са центром града... Дужина од 4.6 км подељена је у десет сегмената, који ће бити тема израде е документације. Док је у другој фази планирано и извођење радова које је предвиђено да се изводи фазно.

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

јење радова у првој целини потписан је Уговор са ЈКП Зеленилом Београд који је реализован и плаћена је окончана ситуација. У поступку

звођење радова и пројектовање за преостале целине, изабран је ч радова. Према потписаном оквирном споразуму, након израде техничке документације, по налогу инвеститора, потписиваће се чани уговори за извођење радова. У току је израда техничке документације за целине 1.3 до 1.9. Исходовање прве грађевинске дозволе се у марту месецу 2024. године.

ење планиране динамике реализације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
реализација динамичког плана изражена у процентима вр:	Процент	2022	7	6	4
ерификације: Уговор са извођачем радова ежење одступања од циљне вредности: отписаном оквирном споразуму, након израде техничке тације, по налогу инвеститора, потписиваће се појединачни уговори ење радова					

ит: 11025041 - Реконструкција и доградња Каленић пијаце

грајања: 2021 - 2025

рно лице: Лука Јовановић
ројекта:

рукција са наткривањем и доградња локала у комплексу пијаце Каленић између улица Максима Горког, Његошеве и Вишке. Површина
нције је око 9.500,00 м2 и подељена је у 4 целине. Планирано је наткривање простора са тезама и реконструкција партерног уређења између
их низова локала, реконструкција Млечне хале, доградња „гастро блока“ и локала.

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

е израда техничке документације, након чега следи покретање поступка јавне набавке за извођење радова. Реализација од 0,38% односи
ањање прикључка ЈП ЕПС Београд.

ње планиране динамике реализације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Реализација динамичког плана изражена у процентима ар:	Процент	2022	0	81	0
<p>верификације: Уговор са извођачем радова ожење одступања од циљне вредности: а су обезбеђена из домаћег кредита, али ће реализација бити едеће године.</p>					

ат: 11025042 - Комплекс зелене пијаче Обреновац

трајања: 2021 - 2025

рно лице: Лука Јовановић
ројекта:

т је планиран као трогодишњи. Техничку документацију обезбеђује општина Обреновац.

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

пку јавне набавке изабран је извођач радова и крајем децембра 2022. године је плаћен аванс. Извођач је уведен у посао у марту 2023. и
теку у складу са планираном динамиком.

е планиране динамике реализације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Реализација динамичког плана изражена у процентима ар:	Процент	2022	0	26	17
<p>ерификације: Уговор са извођачем радова жење одступања од циљне вредности:</p>					

т: 11025043 - Израда истражно-експлоатационих бунара

трајања: 2021 - 2023

рно лице: Лука Јовановић
ројекта:

г подразумева изградњу 6 дубинских истражно-експлоатационих бунара, којима се врши експлоатација подземних вода. Планирано је да се
шест бунара, и то пет у систему водовода Младеновца и један бунар за локални водовод у Месној заједници Сенаја, јер нема могућности
ања у водоводни систем града Младеновца. Пројекте обезбеђује општина Младеновац.

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

су завршени.

е планиране динамике реализације

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Реализација динамичког плана изражена у процентима		Процент	2022	18	100	100
<p>ар: су завршени.</p> <p>ерификације: Уговор са извођачем радова ожење одступања од циљне вредности:</p>						

ат: 11025044 - Изградња градске пијаце у Лазаревцу

трајања: 2022 - 2024

рно лице: Лука Јовановић

ројекта:

ва градске пијаце омогућиће стварање савремене и технолошки опремљене пијаце. Централни део објекта заузима пијачни простор који се функционалним зонама: - Зона за воће и поврће - Зона за остале занатске производе Сам простор шљен као заједнички отворен функционалан простор са различитим продајним капацитетима и типовима робе, али са заједничким идентитетом. цима је омогућен избор за куповину између тезги и различитих зона, али унутар једног флуидног простора. Са југозападне стране овај је потпуно отворен са великим стакленим површинама, те се на тај начин постиже повезаност са спољашњим простором. Са друге стране се зид који ограничава овај простор, те га дели на пијацу и локале који се налазе са друге стране као различите функционалне целине.

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

дњем кварталу 2022 године, спроведен је поступак ЈН за извођење радова. Уговор је потписан у првом кварталу 2023. године, извођач је у посао и радови теку у складу са планираном динамиком.

ње планиране динамике реализације

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Реализација динамичког плана изражена у процентима		Процент	2022	0	43	37
<p>р: ерификације: Уговор са извођачем радова ожење одступања од циљне вредности:</p>						

т: 11025046 - Рехабилитација 8 Рени бунара и систем за мониторинг

трајања: 2023 - 2025

рно лице: Лука Јовановић

ројекта:

итација 8 Рени бунара методом утискивања нових дренава у бунарима мале и недовољне издашности, чиме би се обезбедиле додатне е воде

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

ат је само отворен ребалансом 3, а реализација се очекује током 2024. и 2025. године.

ење планиране динамике реализације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Реализација динамичког плана изражена у процентима вр: верификације: Уговор о извођењу радова ожење одступања од циљне вредности:	Процент	2022	0	1	0

ат: 11027001 - Еуполис

трајања: 2022 - 2023

рно лице: Лука Петровић
ројекта:

оград учествује као партнер и показни град у међународном пројекту еУПОЛИС, који је финансиран од стране Хоризон 2020 програма ЕУ,
иран од стране Националног техничког Универзитета у Атини. Послове стручне координације пројекта ће обављати Секретаријат за заштиту
е средине, док ће извођење радова на уређењу парка бити у надлежности Секретаријата за инвестиције.

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

у обавештења о девизном приливу и извршене конверзије увећан је финансијски план Секретаријата за инвестиције. Средства се односе на
е радова у делу пројекта „Линијски парк“ и парк Земун, као и на набавку опреме у виду метеро – панела. Секретаријат за инвестиције није
ежних партнера добио пројектну документацију на основу које би сеспровео тендер за извођење радова на локацији парк Земун.

ење планиране динамике извођења

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Реализација динамичког плана изражена у процентима</p> <p>ар:</p> <p>ву обавештења о девизном приливу и извршене конверзије увећан је</p> <p>јски план Секретаријата за инвестиције</p> <p>ерификације: Уговор са извођачем радова</p> <p>ожење одступања од циљне вредности:</p> <p>ријат за инвестиције није од надлежних партнера добио пројектну</p> <p>тацију на основу које би се спровео тендер за извођење радова на</p> <p>1 парк Земун.</p>	Процент	2022	0	100	0

м: 1201 - Програм 13 - Развој културе и информисања
: 12 - Култура, комуникације и медији
рно лице: Наташа Михаиловић Ваџић, секретар
рограма:
мом 13 обезбеђују се услови за развој културе и информисања
: цање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>број установа културе чији је оснивач град Београд</p> <p>р:</p> <p>ерификације: Одлука Скупштине града</p> <p>ожење одступања од циљне вредности:</p>	КОМ	2022	31	31	31
<p>број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању интереса у култури</p> <p>р:</p> <p>ерификације: Извештај установе културе</p> <p>ожење одступања од циљне вредности:</p>	Комад	2022	1.600	1.600	1.600

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна ер. у 2023.	Остварена ер. у 2023.
Укупан број чланова удружења грађана из области културе ар: ерификације: Извештај корисника средстава по конкурс ожење одступања од циљне вредности:	Комад	2022	2.044	2.100	2.100

мска активност: 12010001 - Функционисање локалних установа културе

орно лице: Лука Петровић

рограмске активности:

истративна подршка пројектима ради обезбеђивања услова за инвестициону фазу.

ожење спровођења програмске активности у години извештавања:

и који су потписани и чија је реализација у току су: Доградња објекта Историјског архива и Санација, адаптација и реконструкција афричке уметности. У току је припрема конкурсних документација за покретање поступка ЈН за следеће пројекте: Изградња објекта Градске е на Косанчићевом венцу, Београдско драмско позориште, Меморијалн и парк на локацији некадашње Народне библиотеке на Косанчићевом венцу и Музеја аутомобила испод Бранковог моста.

живање пројектно-техничке документације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна ер. у 2023.	Остварена ер. у 2023.
број израђених пројектно-техничких документација ар: ерификације: Окончана ситуација ожење одступања од циљне вредности: који су потписани и чија је реализација у току су: Доградња Историјског архива и Санација, адаптација и реконструкција афричке уметности. У току је припрема конкурсних документација за следеће пројекте: Изградња објекта Градске на Косанчићевом венцу, Београдско драмско позориште, ални парк на локацији некадашње Народне библиотеке на њевом венцу и Зграда Музеја аутомобила испод Бранковог моста.	Комада	2022	0	0	0

ит: 12015013 - Реконструкција објекта у Улици Ресавска број 40б и пренамена у Музеј града Београда

трајања: 2021 - 2025

одно лице: Предраг Чолић, Лука Јовановић
ројекта:

Војне академије је 2006. године предат на коришћење Музеју града Београда који не расположе одговарајућим простором у смислу чувања их предмета. Потребно је реконструисати објект да би се обезбедили услови за адекватно чување архивске грађе и експоната, као и дајући изложбени простор. Конкурс је завршен као и разрада Идејног решења. У току је израда пројектне документације. Такође се изводе радови ажно-експлоатационом бунару са пратећим истражним радовима и израдом неопходне техничке документације за потребе грејања, хлађења и изације објекта будућег Музеја града. Након израде техничке документације, даљи ток прој дразумева извођење радова.

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

пк у ЈН изабран је извођач радова који је крајем године уведен у посао и плаћен је аванс.

ње планиране динамике реализације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
реализација динамичког плана изражена у процентима	Процент	2022	0	18	18

ерификације: уговор са извођачем радова
ожење одступања од циљне вредности:

ит: 12015021 - Реконструкција, санација и адаптација објекта позоришта "Бошко Буха"

грајања: 2021 - 2025

одно лице: Предраг Чолић, Лука Јовановић
ројекта:

ву Протокола потписаног са Секретаријатом за културу треба израдити техничку документацију за реконструкцију и доградњу позоришта уха. Објект у коме је смештено прво дејје позориште у Србији у грађевинском је доста пропао и неопходна је реконструкција инсталација, а у технолошком и функционалном смислу не одговара савременим потребама лта. Из разлога пожарне заштите неопходна је и интервениција на улазу/излазу из позоришта. Такође је неопходно обезбедити лак транспорт опреме, декора, костима... те се предвиђа и уградња теретног лифта. Доградња се односи на повећање висине главне сцене (неопходна из шког разлога) и потенцијалну доградњу камерне сцене. У складу са урбанистичким условима и законском регулативом, пре израде е документације израђује се Урбанистички пројекат. Објект се пројектује и изводи у зони: "Подручје Кнез Михаилове улице" и културна добра од изузетног значаја, те је у надлежности Завода за заштиту споменика културе Републике Србије и Министарства грађевине, ајаја и инфраструктуре. Сходно томе, за њега се осим ПГД и ПЗИ израђује и Идејни пројекат са Студијом оправданости и исти подлеже јној комисији Министарства.

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

пк у ЈН је изабран извођач радова, са којим је потписан уговор. Увођење извођача у посао је планирано за март 2024. године. Реализација ктк у току 2023. године се односи на израду техничке документације и техничку контролу исте.

ње планиране динамике реализације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
реализација динамичког плана изражена у процентима вр: верификације: Уговор са извођачем радова ожење одступања од циљне вредности:	Процент	2022	0	1	0

ње планиране динамике израде техничке документације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
испуњење рокова израде техничке документације изражено у процентима вр: верификације: Уговор са пружаоцем услуге израде техничке документације ожење одступања од циљне вредности:	процент	2022	85	100	100

ит: 12015031 - Реконструкција, санација и адаптација дела објекта у улици Савска 9

грајања: 2021 - 2024

рно лице: Лука Јовановић

ројекта:

т се реализује на основу захтева Секретаријата за културу. Пословни простор града Београда (нето површине око 860м2), који се у објекту Савска 9 и делом је неулован, се реконструише, санира и адаптира за потребе објекта културе који ће функционисати у овом у. Наведени простор је Решењем Градоначелника града Београда дат на коришћење Секретаријату за културу ради реализације културних а.

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

то је раскинут уговор са првим извођачем радова, због кршења угов орних обавеза, покренута је нова јавна набавка за извођење преосталих почетком априла. Уговор са новим извођачем радова је потписан у јуну, а уведен је у посао у јулу. Реализација до 31.12.2023 износи

ње планиране динамике реализације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>реализација динамичког плана изражена у процентима</p> <p>р:</p> <p>ерификације: Уговор са извођачем ежење одступања од циљне вредности: то је раскинут уговор са првим извођачем радова, због кршења угов авеза, покренута је нова јавна набавка за извођење преосталих почетком априла. Уговор са новим извођачем радова је потписан у зеден је у посао у јулу.</p>	Процент	2022	0	22	13

ит: 12015032 - Реконструкција позоришта "Дадов"

трајања: 2021 - 2024

рно лице: Лука Јовановић

ројекта:

т подразумева доградњу, надзиђивање, реконструкцију и адаптацију постојећег објекта са свим инсталацијама, БГП око 900м2. пројектом се решава и побољшање енергетских карактеристика објекта.

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

је завршен, за наплату је остала окончана ситуација, а након израде коначног обрачуна.

е:
 ње планиране динамике реализације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>реализација динамичког плана изражена у процентима</p> <p>р:</p> <p>су завршени, за наплату остаје још окончана ситуација. ерификације: уговор са извођачем радова ожење одступања од циљне вредности:</p>	Процент	2022	73	40	40

ит: 12015033 - Реконструкција објекта "Легат Моме Капора"

трајања: 2021 - 2025

рно лице: Лука Јовановић

ројекта:

ом је планирана реконструкција постојећег објекта са идејом да сеаптира у изложбени простор. Објекат је у процесу легализације. ну документацију ћемо добити из донације.

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

ријат за культуру обезбеђује пројектну документацију из донације, а након завршетка поступка легализације. Након достављања пројектне

тације, Секретаријат за инвестиције ће покренути поступак ЈН за радове.

не планиране динамике реализације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
реализација динамичког плана изражена у процентима вр: верификације: уговор са извођачем радова ежење одступања од циљне вредности: ријат за културу обезбеђује пројектну документацију из донације, а вршетка поступка легализације. Након достављања пројектне тације, Секретаријат за инвестиције ће покренути поступак ЈН за	Процент	2022	0	0	0

ат: 12015036 - Споменик Бранку Пешићу-партерно решење

трајања: 2022 - 2025

рно лице: Лука Јовановић

ројекта:

т подразуме партерно уређење простора на ком ће бити постављен споменик.

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

не планиране динамике реализације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
реализација динамичког плана изражена у процентима вр: верификације: Уговор са извођачем радова ежење одступања од циљне вредности: ино је покретање поступка ЈН за извођење радова након добијања е документације.	Процент	2022	0	0	0

м: 1301 - Програм 14 - Развој спорта и омладине

: 13 - Спорт и омладина

Орно лице: Никола Пенић, секретар
рограма:

ај програм врши се подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављење грађана спортом посебно деце, омладине, особа са инвалидитетом.

тожење спровођења програма у години извештавања:

у програма 14 Секретаријат за спорт пружа подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, предшколском и школском као и финансирање локалних спортских установа и учествује у спровођењу омладинске политике.

у програма 14 Канцеларија за младе поред учествовања у спровођењу омладинске политике брине о друштвеној одговорности младих.

иђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта р: ерификације: Извештаји ежење одступања од циљне вредности: не од циљне вредности највише се односи на већи број ених тј. одобрених програма за посебне програме у области спорта Број чланова спортских организација и удружења р: ерификације: Извештаји ежење одступања од циљне вредности: ина вредност за број чланова спортских организација и удружења ан према статистици коју води спортски савез Београда, на основу з добијених од спортских организација (чланова) Број жена чланова спортских организација и удружења р: ерификације: Извештаји ежење одступања од циљне вредности: ина вредност за број жена чланова спортских организација је према статистици коју води спортски савез БГД, на основу з добијених од спортских организација(чланова) Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и ивно бављење спортом р: ерификације: Извештаји ежење одступања од циљне вредности: број реализованих програмских активности	Комад	2022	140	140	389
	Комад	2022	50.900	50.891	55.476
	Комад	2022	16.000	16.000	20.361
	Комад	2022	50	50	60

партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју
јењу локалних политика које се тиче младих

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>број институција и организација са којима је остварено партнерство путем ма о сарадњи</p> <p>р:</p> <p>ерификације: Извештај</p> <p>ежење одступања од циљне вредности:</p> <p>ина вредност за број институција и организација са којима је</p> <p>о партнерство путем споразума о сарадњи у 2022 години је</p> <p>вана у складу са потписаним уговорима</p> <p>егистрован број волонтера</p> <p>р:</p> <p>ерификације: Извештај</p> <p>ежење одступања од циљне вредности:</p> <p>ина вредност за регистровани број волонтера у 2023 години је већи</p> <p>у је планиран.</p>	Комад	2022	155	201	232
<p>р:</p> <p>ерификације: Извештај</p> <p>ежење одступања од циљне вредности:</p> <p>ина вредност за регистровани број волонтера у 2023 години је већи</p> <p>у је планиран.</p>	Комад	2022	563	609	618

мска активност: 13010004 - Функционисање локалних спортских установа

рно лице: Лука Петровић

рограмске активности:

стративна подршка пројектима ради обезбеђивања услова за инвестициону фазу.

ожење спровођења програмске активности у години извештавања:

ана средства се односе на спровођење поступака јавних набавки за израду техничке документације и техничку контролу исте, како би се

дили пројекти за извођење радова на објектима спорта. Уговор за пројектовање за Пионирски град је потписан у септембру 2020. године и

ација је у току, за израду урбанистичког пројекта и техничке документације за изградњу спортске хале са базеном ГО Врачар, уговор

е потписан, израде техничке документације за СЦ 25. мај уговор је потписан и реализација је у току, као и за СРЦ Вождовац на Бањици. За

аденовац у току је израда конкурсне документације за пројектовање.

ујењање пројектно-техничке документације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>број израђених пројектно-техничких документација</p> <p>пр:</p> <p>ерификације: Окончана ситуација</p> <p>ожење одступања од циљне вредности:</p> <p>ина средства се односе на спровођење поступака јавних набавки за</p> <p>ехничке документације и техничку контролу исте, како би се</p> <p>или пројекти за извођење радова на објектима спорта. Уговор за</p> <p>вање за Пионирски град је потписан у септембру 2020. године и</p> <p>ција је у току, за израду урбанистичког пројекта и техничке</p> <p>тације за изградњу спортске хале са базеном ГО Врачар, уговор</p> <p>е потписан, израде техничке документације за СЦ 25.мај уговор је</p> <p>ни реализација је у току, као и за СРЦ Вождовац на Бањици. За</p> <p>аденовац у току је израда конкурсне документације за пројектовање.</p>	Комада	2022	0	0	0

ит: 13015001 - Адаптација и санација објеката у комплексу СРПЦ "25. мај-Милан Гале Мушкатиновић"

трајања: 2023 - 2026

рно лице: Лука Јовановић

ројекта:

ција и санација дела затвореног базена, техничког блока, радови на платоу и трибинама уз отворени базен. Санација административно- пословног

дела равнор крова, спортске сале, фасаде и замене трафоа.

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

у документацију обезбедио Секретаријат за инвестиције, по потписаном протоколу са Секретаријатом за спорт. Пројекат је отворен у

Почетак извођења радова планиран за други квартал 2024 године.

:

ње планиране динамике реализације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>реализација динамичког плана изражена у процентима</p> <p>пр:</p> <p>ерификације: Уговор о извођењу радова</p> <p>ожење одступања од циљне вредности:</p> <p>је отворен у 2023.г. Почетак извођења радова планиран за други</p> <p>2024 године</p>	Процент	2022	0	1	0

ит: 13015002 - Изградња спортског комплекса на Врачару

трајања: 2023 - 2026
одно лице: Лука Јовановић
ројекта:

ва спортског комплекса уз Јужни булевар, бруто површине 13.980 м2 са подземном гаражом. У објекту је предвиђено више мултифункционалних функцији спорта са пратећим садржајем, а у спољном делу комплекса олимпијски и деџи базен.

пожење спровођења пројекта у години извештавања:

у документацију обезбедио Секретаријат за инвестиције, по потписаном протоколу са Секретаријатом за спорт. Пројекат је отворен у години ради покретања ЈН за извођење радова. Почетак извођења радова планиран је за четврти квартал 2024 године.

не планиране динамике реализације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна ер. у 2023.	Остварена ер. у 2023.
реализација динамичког плана изражена у процентима ерификације: Уговор о извођењу радова ежење одступања од циљне вредности: Г је отворен у 2023. години ради покретања ЈН за извођење Точетак извођења радова планиран је за четврти квартал 2024	Процент	2022	0	1	0

м: 1502 - Програм 04 - Развој туризма

: 15 - Економска и развојна политика

одно лице: Никола Кожовић, секретар

рограма:

иом развоја туризма предвиђено је позиционирање града као водеће туристичке дестинације, унапређење и развој туризма (>, <) спровођење тивности које директно доприносе обогаћивању квалитета туристичке понуде града, позиционирање Београда као атрактивне и пожељне туристичке зције (>, <) уређење и постављање туристичке сигнализације туристичких локалитета у граду, повећању броја запослених у туристичкој ди, пружање финансијске помоћи и подршка манифестацијама, конгресима и догађајима који се одржавају у Београду путем јавних а, унапређење угоститељско туристичке понуде на територији града, повећање прихода од боравишних таксе, категоризација угоститељских а за смештај (>, <) унапређење понуде категоризованог смештаја, промоција града на међународним сајмовима, скуповима и конгресима, а са туристичким организацијама из региона и света, дистрибуција промотивног материјала, промоција Београда кроз различите промотивне повећање информисаности о туристичкој понуди Београда кроз веб сајт и друштвене мреже, као и повећање информисаности јавности о чкој понуди Београда кроз промотивне активности туристичких организација са којима ТУБ сарађује.

не прихода од туризма

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна ер. у	Остварена ер. у
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------	-----------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Број ноћења туриста / 000 Верификације: Извештај ожење одступања од циљне вредности: ваничним подацима Секретаријата за управу - Сектора статистике од године, а закључно са 31.12.2023. године у Београду је 3.453.132. ноћења (9% више у односу на прошлу годину).	КОМ	2022	3.181	700	3.453.132
Укупан број туриста /000 Верификације: Извештај ожење одступања од циљне вредности: ваничним подацима Секретаријата за управу - Сектора статистике од године, а закључно са 31.12.2023. године у Београду је 1.384.616 долазака (17% више у односу на прошлу годину)	КОМ	2022	1.180	270	1.384.616

не смештајних капацитета туристичке понуде

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Процент пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у граду/општини</p> <p>Ир:</p> <p>Верификације: Извештај ожење одступања од циљне вредности: Јатак се односи на укупан број лежаја за који, као поверени категоријацију и евиденцију врши Секретаријат за привреду града а преко портала Е-туриста у складу са Законом о угоститељству процентуални износ регистрованих пружаоца услуга ноћења.</p> <p>31.12.2022. годин на територији града Београда, регистровано је егоризованих објеката за смештај који располажу са 4.846 лежаја. се односи на приватни категоризовани смештај (соба, апартман, оско туристичко домаћинство).</p> <p>у складу са Законом о угоститељству, Секретаријат за привреду рен посао води евиденцију некатегоризованих објеката. На дан 22. године, преко портала Е-туриста, на територији града а евидентирано је укупно 208 некатегоризованих објеката са 10.074 као и 1 кампинг стоп са 22 камп парцеле (број корисника и отвореном - 50).</p>	Процент	2022	14.920	4.500	16.538
<p>Број новорегистрованих кревета</p> <p>Ир:</p> <p>Верификације: Извештај ожење одступања од циљне вредности: а за категоријацију је у периоду од 01.01.- 31.12.2023. године а 1115 прегледа објеката за смештај за које се тражи ација, укључујући и контролне - поновљене прегледе. ризованих објеката је 218 са стањем на дан 31.12.2023.године.</p>	Комад	2022	1.325	850	1.350

ат: 15025006 - Изградња гондоле у Београду

трајања: 2021 - 2025

рно лице: Лука Јовановић

ројекта:

у Споразума о сарадњи на реализацији пројекта Изградња Гондоле у Београду, између Републике Србије – Министарство трговине, туризма и лункација, Града Београда и ЈП Скијалишта Србије, потврђује се заједнички интерес да се изгради кабинска жичара гондола, Ушће – гдан. Вредност пројекта износи 1.920.000.000,00 динара, од чега Република Србија као суфинансијер 1.200.000.000,00 динара, Београд као Суфинансијер 720.000.000,00 динара. Након спроведеног поступка заједничке јавне набавке, коју спроводи Министарство трговине, а и телекомуникација, изабран је извођач радова.

Ово је спровођење пројекта у години извештавања:

Плук заједничке јавне набавке коју су спровели Град и Министарство трговине, туризма и телекомуникација, изабран је извођач Уговор о изградњи потписали су Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Град Београд, ЈП Скијалишта Србије и са друге стране и радоваЛЕИТНЕР АГ/С.п.а. Пројекат је привремено заустављен Одлуком Управног суда којим се оспорава грађевинска дозвола за извођење радова. Потребно је да ЈП Скијалишта Србије израде студију утицаја на животну средину.

Ово је планиране динамике реализације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Реализација динамичког плана изражена у процентима Пр: Ово је привремено заустављен. Орификације: Уговор са извођачем радова Ово је одступања од циљне вредности: Ово је привремено заустављен Одлуком Управног суда којим се оспорава дозвола за извођење припремних радова. Потребно је да ЈП Скијалишта Србије израде студију утицаја	Процент	2022	0	0	0

м: 1801 - Програм 12 - Здравствена заштита

Ово је: 18 - Здравство
Ово лице: др Горан Марковић, М.сц. в.д. подсекретар
Програма:
Ово је спровођење здравствене заштите од интереса за грађане у области Града
Ово је здравља становништва

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Покривеност становништва примарном здравственом заштитом Пр: Орификације: Градски завод за јавно здравље Ово је одступања од циљне вредности: Ово је до незнатног одступања остварене вредности индикатора у односу на плану јер се нису стекли административни услови за реализацију.	процент	2022	91	99	97

ит: 18015006 - Изградња објекта здравствене станице Угриновци, Дом здравља Земун

Ово је грађања: 2021 - 2023
Ово лице: Драгана Шеварлић

ројекта:

з постојећег објекта површине 582 м2. Изградња објекта основне здравствене заштите у Угриновцима са колским приступом, КО Угриновци
арске парцеле 546/2,549/3,551/3,549/4,551/5.Плански основ- План генералне регулације за насеље Угриновци, градска општина Земун.
ална спратност објекта је до П+2. БРГП око 1100 м2.Нето површина објекта са комуникацијама ће бити 1569,48 м2. У складу са Медицинским
мом који је саставни део пројектног задатка у објекту предвидети следеће службе и садржаје : службу за здравствену заштиту одраслих
и, службу за здравствену заштиту предшколске деце и школске деце, служба за здравствену заштиту жена, стоматолошка служба, ППС,
горијска служба за узимање лабораторијског материјала, заједничке просторије, техничке просторије. Секретаријат за инвестиције је
дио техничку документацију и у току је јавна набавка за извођење радова.

пожење спровођења пројекта у години извештавања:

су завршени.

не планиране динамике реализације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна ер. у 2023.	Остварена ер. у 2023.
реализација динамичког плана изражена у процентима пр: су завршени. ерификације: Уговор о извођењу радова ожење одступања од циљне вредности:	Процент	2022	100	100	0

м: 2002 - Програм 08 - Предшколско васпитање

: 20 - Образовање

рно лице: Ненад Радић, секретар

рограма:

онисање предшколских установа на територији града Београда

:
ње обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна ер. у 2023.	Остварена ер. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Процент деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у ове установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, јасла група и ППП)</p> <p>Пр: ерификације: Извештај стручне службе ежење одступања од циљне вредности: знатно одступања дошло је услед мањих уписних капацитета за 2023.</p>	Процент	2022	75	81	75

• **ежење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Процент објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на број објеката ПУ</p> <p>Пр: ерификације: Извештај ежење одступања од циљне вредности: /пања од циљних вредности у 2023. године је дошло услед така средстава као и због тога што су одређена средства рена на набавку униформи за запослене, намирнице и др. унутар а.</p>	Процент	2022	34	70	47

• **мска активност: 20020002 - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**

рсно лице: Лука Петровић

рограмске активности:

одративна подршка пројектима ради обезбеђивања услова за инвестициону фазу.

• **ожење спровођења програмске активности у години извештавања:**

ва су планирана за израду техничке документације за КДУ на Врачару. С обзиром на то да је раскинут уговор са изабраним пројектантом, у току рема новог поступка јавне набавке за пројектовање.

• **ђивање пројектно-техничке документације**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у	
				2023.	2023.
<p>Број израђених пројектно-техничких документација</p> <p>Опис:</p> <p>Ситуација: окончана ситуација</p> <p>Вредност од циљне вредности:</p> <p>Пројекат је израђен техничке документације за КДУ на основу плана. С обзиром на то да је раскинут уговор са изабраним извођачем, у току је припрема новог поступка јавне набавке за израду техничке документације за КДУ на основу плана.</p>	Комада	2022	0	0	0

ИД: 20025051 - Изградња објекта КДУ и Централне кухиње у Овчи грађања: 2022 - 2025
 Одговорно лице: Предраг Чолић, Лука Јовановић
 Назив пројекта:

Пројекат је израђен техничке документације за израду техничке документације за КДУ на основу плана. С обзиром на то да је раскинут уговор са изабраним извођачем, у току је припрема новог поступка јавне набавке за израду техничке документације за КДУ на основу плана.

Ожење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат је потписан у фебруару 2023. године и радови теку у складу са планираном динамиком.

Пројекат је реализација

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у	
				2023.	2023.

и деце која похађају припремни предшколски програм, ради развоја мреже дејчјих установа у оквиру предшколске установе „Врачар“, ГО Врачар. и основ за озградњу објекта комбиноване дејче установе је План детаљне регулације уз Јужни Булевар између улица Максима Горког свачке, Бердапске и господара Вучића-1. фаза разраде Плана детаљне регулације 9. МЗ на Врачару („Службени лист града Београда“ бр.34/03), анализирао потребу за изградњом ове врсте објекта на датој локацији, а на основу демографских и других података. Капацитет установе ксимално 180 деце, чиме се смањује „листа чекања“ за упис деце на општини Врачар . Минимална БРПП објекта износи П=1,170 м2.

пожење спровођења пројекта у години извештавања:

писаном Протоколу о реализацији пројекта и програмских активности са Секретаријатом за образовање и дејчу заштиту, пројекат је сврстан у ијски план Секретаријата за инвестиције. Извођење радова се планира у 2024. години.

ње планиране диманике реализације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна ер. у 2023.	Остварена ер. у 2023.
реализација динамичког плана изражена у процентима пр: ерификације: Уговор са извођачем радова жење одступања од циљне вредности: саном Протоколу о реализацији пројекта и програмских активности таријатом за образовање и дејчу заштиту, пројекат је сврстан у јски план Секретаријата за инвестиције. Извођење радова се у 2024. години	Процент	2022	0	0	0

м: 2003 - Програм 09-Основно образовање

: 20 - Образовање

рно лице: Ненад Радић, секретар

ограма:

онисање основних школа на територији града Београда

и обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна ер. у 2023.	Остварена ер. у 2023.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Број израђених пројектно-техничких документација ар: т препарцелације за ОШ Бора Лазић је урађен. верификације: Окончана ситуација ожење одступања од циљне вредности:	Комада	2022	0	1	1

ат: **20035061 - Реконструкција и доградња објекта ОШ "Светислав Голубовић Митраљета" у Батајници, Земун**

трајања: 2022 - 2025

рно лице: Лука Јовановић

ројекта:

а школа "Светислав Голубовић Митраљета" у Батајници је постојеће бруто површине 2720 м2 и похађа је 1016 ученика у две смене, зђених у 35 одељења. Школа је изграђена 1965. год. Пројектом се предвиђа доградња објекта са адаптацијом и санацијом постојећих ја, као и санацијом или заменом инсталација. Предвиђена површина објекта, након доградње, је око 5.000 м2, чиме би се задовољили јуми из Норматива простора, опреме и наставних средстава у основном образовању и васпитању. Секретарија за инвестиције је обезбедио / документацију.

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

што је раскинут уговор са првобитним извођачем радова 2022. због немогућности испуњења уговорних обавеза, по хитном поступку покренута је зна набавка. Уговор је потписан са новим извођачем радова крајем 2022. године. Радови су завршени у 2023. години, у току је израда коначн-чуна.

ње планиране динамике реализације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
реализација динамичког плана изражена у процентима р: у завршени. У току је израда коначног обрачуна. ерификације: Уговор о извођењу радова жење одступања од циљне вредности:	Процент	2022	23	99	99

т: **20035062 - Доградња физкултурне сале и реконструкција ОШ Стеван Сремац, Добановци**

рајања: 2022 - 2024

рно лице: Лука Јовановић

ројекта:

зван Сремац" у Добановцима похађа 682 ученика. Школа од оснивања нема физкултурну салу, па се реализација наставе физичког васпитања одвија. Секретаријат за образовање и дењу заштити сваке године издваја значајна средства за закуп физкултурне сале, како би се одржала

за ученике виших разреда. Техничку документацију је обезбедила ГО Сурчин. По прибављању одобрења за извођење радова од стране аријата за образовање и дељу заштиту, Секретаријат за инвестиције ће приступити спровођењу јавних набавки за избор извођача радова и услуге.

тожење спровођења пројекта у години извештавања:

на фискултурној сали су завршени до краја 2023. године и плаћена је окончана ситуација. На пројекту су планирана и средства за уговор за ње радова на пречишћавању отпадних вода.

ње планиране динамике реализације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
реализација динамичког плана изражена у процентима ерификације: Уговор са извођачем радова жење одступања од циљне вредности: на фискултурној сали су завршени до краја 2023. године и плаћена зна ситуација. На пројекту су планирана и средства за уговор за е радова на пречишћавању отпадних вода.	Процент	2022	77	96	79

ит: 20035063 - Изградња фискултурне сале у комплексу ОШ "Карађорђе", Вука Караџића, Чукарица

грајања: 2022 - 2023

рно лице: Лука Јовановић

ојекта:

рађорђе" у Остружници је једна од најстаријих школа у Србији (> , <) основана је пре више од 200 година. Школу похађа око 340 ученика, који физичког васпитања обављају у неадекватним условима. У циљу обезбеђења једнаких услова за похађање наставе у свим београдским м школама, неопходно је изградити фискултурну салу у оквиру комплекса школе.

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

су завршени 2022. године, а у првом кварталу 2023. године је плаћена окончана ситуација, као и технички преглед.

ње планиране динамике реализације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Реализација динамичког плана изражена у процентима</p> <p>ар: су завршени.</p> <p>верификације: Уговор са извођачем радова</p> <p>ожење одступања од циљне вредности:</p> <p>кварталу 2023. године је плаћена окончана ситуација, као и</p> <p>и преглед</p>	Процент	2022	100	100	0

ат: 20035084 - Реконструкција, адаптација и санација ОШ "Ослободиоци Београда"

трајања: 2023 - 2025

рно лице: Лука Јовановић

ројекта:

т подразумева комплетну реконструкцију објекта са свим инсталацијама, санацију и адаптацију простора у циљу повећања
ета и формирање нових учионица у оквиру волумена и габарита објекта, нову материјализацију и опремање простора (БРПП 3652.92 м2).

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

т је отворен са 26.000,00 рсд. Секретаријат за образовање је доставио техничку документацију. Крајем 2023. године је спроведен
к ЈН за извођење радова.

ње планиране диманике реализације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Реализација динамичког плана изражена у процентима</p> <p>р:</p> <p>ерификације: Уговор о извођењу радова</p> <p>жење одступања од циљне вредности:</p> <p>ријат за образовање је доставио техничку документацију. Крајем</p> <p>ине је спроведен поступак ЈН за извођење радова.</p>	Процент	2022	0	0	0

и: 2004 - Програм 10 - Средње образовање

20 - Образовање

рно лице: Ненад Радић, секретар

ограма:

нисање средњих школа на територији града Београда

ње обухвата средњошколског образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Број деце која су обухваћена средњим образовањем ар: верификације: Републички завод за статистику ожење одступања од циљне вредности: уплања од циљне вредности у 2023. години је дошло услед мањег исане деце у средњим школама	Комад	2022	57.000	63.000	55.946

јење Доступности средњег образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на рој објеката средњих школа ар: ерификације: Републички завод за статистику ежење одступања од циљне вредности: лања од циљних вредности у 2023. години је дошло због гака финансијских средстава за спровођење програма инвестиција, ама у пуном обиму<(>,<)> па ће средства бити преусмерена на 2024.	Комад	2022	4	10	5

ит: 20045052 - Реконструкција и доградња IX гимназије

грајања: 2022 - 2024

рно лице: Лука Јовановић

ојекта:

т подраумева доградњу објекта у циљу повећања капацитета и увођења нових кабинета, као и потпуну реконструкцију постојећег објекта
70 м2.

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

т је обезбедио Секретаријат за образовање и децу заштиту. У поступку ЈН изабран је извођач радова са којим је потписан уговор и који
н у посао 01.07.2022. године. Радови су завршени. У току је израда коначног обрачуна.

ње планиране динамике реализације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у	Остварена вр. у
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------	-----------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Реализација динамичког плана изражена у процентима ар: су завршени. верификације: Уговор са извођачем радова ожење одступања од циљне вредности:	Процент	2022	35	80	80

ат: 20045059 - Реконструкција, санација и адаптација Трговачке школе у Београду

трајања: 2023 - 2025

рно лице: Лука Јовановић
ројекта:

т подразумева радове у циљу повећања капацитета учioniчког простора у оквиру волумена и габарита објекта, потуну реконструкцију, терииализацију простора, као и санацију крова и фасаде
ожење спровођења пројекта у години извештавања:

т је отворен са 29.000,00 рсд. Секретаријат за образовање је доставио техничку документацију, а Секретаријат за инвестиције је о поступака ЈН крајем 2023. године. Уговор је потписан почетком 2024. године.

ње планиране диманике реализације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
еализација динамичког плана изражена у процентима р: ерификације: Уговор о извођењу радова жење одступања од циљне вредности: ијат за образовање је доставио техничку документацију, а ијат за инвестиције је покренуо поступак ЈН крајем 2023. године. ; потписан почетком 2024. године.	Процент	2022	0	0	0

т: 20045061 - Реконструкција, адаптација и санација објекта Спортске гимназије

трајања: 2023 - 2026

рно лице: Лука Јовановић
ројекта:

г подразумева комплетну енергетску санацију објекта бруто површине 5.616,90м2. Адаптацију објекта у постојећем габариту, сходно ма ученика спортске гимназије, реконструкцију свих инсталација.

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

г је уврштен у финансијски план Секретаријата за инвестиције на иницијативу Секретаријата за образовање и децу заштиту, као и на основу

аног Протокола са истим. Техничку документацију је обезбедио Секретаријат за образовање и деју заштиту. У току је припрема конкурсне
нтације, а покретање ЈН за радове се планира у периоду јануар-март 2024.

:
ење планиране диманике реализације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна ер. у 2023.	Остварена ер. у 2023.
Реализација динамичког плана изражена у процентима ар: верификације: Уговор о извођењу радова ожење одступања од циљне вредности: припрема конкурсне документације, а покретање ЈН за радове се у периоду јануар-март 2024.	Процент	2022	0	1	0



Ј. Сурок